

PRESIDENCIA U.N.L.P. – PLAN ESTRATÉGICO 2010 - 2014

AVANCES EN LA AGENDA DE TEMAS CONSENSUADOS

TRIMESTRE enero-febrero-marzo 2013

<p>Estado de avance al 01 / 01 / 2013 de 600 temas en gestión y 252 obras edilicias</p> <p>Estrategia 1: 6 Programas Generales / 15 Programas / 26 Subprogramas / 121 Spo y Proyectos Estrategia 2: 3 Programas Generales / 7 Programas / 21 Subprogramas / 51 Spo y Proyectos Estrategia 3: 4 Programas Generales / 11 Programas / 32 Subprogramas / 106 Spo y Proyectos Estrategia 4: 3 Programas Generales / 10 Programas / 34 Subprogramas / 163 Spo y Proyectos Estrategia 5: 4 Programas Generales / 15 Programas / 47 Subprogramas / 159 Spo y Proyectos / 250 obras edilicias PEUNLP: 20 Programas Generales /58 Programas /160 Subprogramas /600 Spo y Proyectos /252 obras edilicias</p>

<p>Las Estrategias, Programas Generales y Programas Específicos se escriben en Arial 8 mayúscula 'negrita' y los Subprogramas en minúscula 'negrita'. Todos precedidos de su correspondiente identificación numérica.</p> <p>Las acciones en la gestión de Subprogramas operativos y Proyectos se escriben en Arial 8: Título en 'negrita' en el primer renglón y avances en 'normal' a partir del segundo renglón del apartado.</p> <p>El estado de avance de los Subprogramas operativos se escribe en Arial 8 Negrita al final del apartado con estas opciones: En gestión permanente, Sin actividad en el trimestre (los estados de avance parciales se informan como los proyectos).</p> <p>El estado de avance de los Proyectos y Obras se escribe en Arial 8 Negrita al final del apartado con estas opciones: En gestión, En gestión avanzada, Cumplido</p>

En fondo blanco las Líneas Estratégicas, los Programas Generales, Programas Específicos y Subprogramas
En fondo gris (40%) las acciones de los Subprogramas operativos que permanecen durante el Plan-88 temas de 159- (30 programas edilicias)
En fondo rojo los Proyectos/Obras Cumplidos desde el inicio del Plan 35 temas de 159 y 125 obras de 252
En fondo naranja los Proyectos/Obras que se cumplirán durante el trim. 7 temas de 159 y 29 obras de 252
En fondo oro los Proyectos/Obras que se cumplirán después del trim. 29 temas de 159 y 98 obras de 252 (16 a futuro)

	Programa General 5.4. DESARROLLO EDIFICIO, INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE	
	Programa Específico 5.4.1 PLAN DIRECTOR GENERAL GRUPO BOSQUE ESTE	
1	Obra: Consolidación cerco perimetral Bvrd. 84 e/ 61 y 64 Estado: Obra terminada 2010. Monto de la obra: \$ 178.927.Responsable: Secretaría de	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios

	Planeamiento, Obras y Servicios. Cumplido	
2	Obra: Puesta en valor de muro perimetral sobre Avenida 60 Estado: Obra terminada 2010. Monto de obra: \$5.800. Financiamiento: Contratos/Programas, SPU. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
3	Obra: Limpieza, desmalezamiento y mantenimiento de espacios exteriores del GBE Estado: Obra terminada 2010. Ejecución conjunta con Cooperativas de Trabajo del Ministerio de Infraestructura de la Provincia y por Vialidad de la provincia. Cumplido y En gestión permanente	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
4	Obra: Ampliación de la cocina del Comedor Universitario Estado: Obra Terminada. Superficie: 256.85 m2. Monto de la obra: \$ 487.600. Financiación: Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
5	Obra: Alumbrado Exterior del GBE Estado: Obra Terminada. Monto de mano de obra \$ 50.000, materiales: \$220.000, Monto total de obra: \$ 270.000, Financiamiento: Contratos/Programas, SPU. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
6	Obra: Construcción de Portones Pasaje entre Escuela de Bosques y Facultad de Ciencias Veterinarias Estado: Terminado Portones en ambos accesos. Monto de la Obra: \$ 44.6636.00. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
7	Obra: Equipamiento peatonal Estado: Terminado. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
8	Obra: Instalación de Transformadores Eléctricos para el Grupo Estado: Terminado. Financiación: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Fuente 11. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
9	Obra: Construcción Pasaje entre Escuela de Bosques y Facultad de Ciencias Veterinarias. Adoquinado, Estacionamiento e Iluminación Estado: En ejecución. Financiación: Ministerio de Desarrollo Social. En gestión avanzada	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
10	Obra: Traslado del Club Victoria. Estado: Convenio de Traslado Firmado. Vestuarios terminados (en 13 y 72). Monto de obra \$399.940,00. En gestión avanzada	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
11	Obra: Tren Universitario entre 1 y 44 y 1 y 72, incluyendo la construcción de 6 apeaderos Estado: En gestión final de aprobación con la Secretaría de Transporte de la Nación. Paraderos en ejecución. Monto de obra: \$ 1.594.361,51. Financiación: apeaderos: Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Bs. As. Material rodante y explotación del servicio: Secretaría de Transporte de la Nación. En gestión avanzada	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
12	Obra: Urbanización General. Plazas Rejas Veredas, Estacionamiento, Parquización etc. Estado: En Anteproyecto. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
13	Obra: Construcción de Acequias exteriores en Facultades de Cs. Agrarias, Cs. Veterinarias y Cs. Médicas 1.932 ml. Estado: A ejecutar. Financiación: Ministerio de Desarrollo Social. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
14	Obra: Comedor Universitario: Ampliación Salón Comedor Estado: Anteproyecto terminado. Superficie: 330 m2. Monto de la obra: \$ 800.000. Financiación: En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios

15	Obra: Ampliación del servicio de transporte público de colectivos y Servicio de Microbus para GBE Estado: Gestión ante el municipio para el incremento de frecuencias y ampliación de recorridos del transporte público y diseño del circuito y evaluación de alternativas de prestación de un sistema de Microbus en el interior del grupo. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
16	Obra: Cesión de una parcela en 64 y 120 Estado: En gestión con la autoridad del Agua de la PBA. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
17	Obra: Provisión de Agua Etapa 1 Estado: En proyecto con presupuesto. Monto estimado: \$ 20.000,00. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
18	Subprograma operativo: Argentina Trabaja – UNLP. Desmalezamiento, cercos perimetrales, veredas y pintura Estado: En ejecución, termina 03/12. Financiación: Ministerio de Desarrollo Social. En gestión permanente	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
19	Subprograma operativo: Eccocampus Orden, limpieza y mantenimiento de espacios verdes, arbóreos y comunes. Relevamiento de tránsito, ruidos y residuos. Implementación del Programa de separación en origen, disposición y reciclado de residuos sólidos comunes en el grupo. Programa “Recuperamos” elaborado. Proyecto de reducción del consumo eléctrico, gas y agua con la Secretaría de Medio ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Estado. En gestión permanente	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	Subprograma 5.4.1.1 Plan Director Facultad de Periodismo y Comunicación Social	
20	Obra: Edificio de la Facultad de Periodismo Etapa II Estado: Obra Terminada. Inicio 15/9/10, termina 1/12 Superficie: 4.179 m ² . Monto de la obra: \$ 8.583.000. Financiación: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Fuente 11. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
21	Obra: Plaza de la comunicación Estado: Obra Terminada. Monto: \$158.000,00. Financiación: Facultad. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
22	Obra: Edificio de la Facultad de Periodismo Etapa III: Jardín maternal Estado: En Proyecto. Anteproyecto remitido a la facultad. Jardín maternal. Superficie: 1.874 m ² . Total etapa 5.000 m ² Monto estimado: \$ 9.370.000. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
23	Obra: Museo de la Comunicación y Biblioteca Estado: Anteproyecto Terminado. Superficie: 3.930 m ² . En gestión futura	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
24	Subprograma operativo: Seguridad edilicia Control y supervisión de la seguridad de ejecución de obras por administración y por empresas: Supervisión condiciones de seguridad obra, 2ª etapa de la Facultad. En gestión permanente	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	Subprograma 5.4.1.2 Plan Director Facultad de Ciencias Naturales y Museo	
25	Obra: Laboratorios en el Proyecto de Adecuación y/o Mejora de la Infraestructura –PRAMIN 111-(CIG), 2do. Llamado Estado: Obra terminada 2010. Superficie: 60 m2. Plazo de obra: 30 d.c Monto de la obra: \$ 45.474,95. Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
26	Obra:	Secretaría de

	Cubiertas Edificio Central - Aulas Estado: Obra terminada 2011, Superficie: 1.356 m ² . Plazo de obra: 30 d.c. Monto de la obra: \$49.990. Cumplido	Planeamiento, Obras y Servicios
27	Obra: Circuito mínimo accesible (Salva escalones, rampas, veredas, baños discapacitados, barandas, estructura para ascensor en hall auditorio, pisos de prevención táctil, etc.) Estado: Terminado. Monto de la obra: \$ 157.650. Financiación: Programa de Accesibilidad, Secretaría de Políticas Universitarias. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
28	Obra: Nuevo Edificio del CEPAVE (CONICET) Estado: Obra terminada. Superficie: 1.340 m ² . Monto de la Obra: \$2.133.815,56 Financiación: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
29	Obra: Nuevo Edificio del ILPLA (CONICET) Estado: Obra en ejecución. Superficie: 1.365 m ² . Monto de la obra: \$ 6.997.118,04. Financiación: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
30	Obra: Laboratorios Etapa I Estado: Obra en Ejecución. Superficie: 1.625 m ² . Monto de obra: \$ 3.897.000. Financiación: con crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
31	Obra: Laboratorios Etapa II Estado: Anteproyecto terminado. Superficie 1.625,00 m ² . Financiación: CAF En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
32	Obra: Nuevo Edificio del CIG (CONICET) Estado: En ejecución. Financiación: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
33	Obra: Depósitos y archivo. Refuncionalización de secretaría de decanato y visado de expedientes en consejo directivo. Estado: Pre - adjudicada. Sup. 130 m ² . Monto estimado: \$ 673.250,00. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
34	Obra: Pañol para Herramientas. Estado: Adjudicado. Monto: \$ 355.800,00. Financiación: Recursos Propios. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
35	Subprograma operativo: Seguridad edilicia Implementación y mantenimiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo: Elaboración de proyecto de seguridad y equipamiento previsto y colocado en forma parcial. En gestión permanente Prevención de riesgos Programa de prevención de riesgos en laboratorios: Asesoramiento a laboratorios de investigación en forma parcial. En gestión permanente Gestión de residuos Gestión integral de residuos sólidos comunes: disposición y tratamiento de residuos y separación en origen de sólidos comunes. Gestión de tratamiento y disposición de efluentes especiales y peligrosos. Cumplimiento, transporte y disposición final, parcial. En gestión permanente	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	Subprograma 5.4.1.3 Plan Director Facultad de Ciencias Médicas	
36	Obra: Laboratorios en el Proyecto de Adecuación y/o Mejora de la Infraestructura –PRAMIN 108- (INIBIOLP) Estado: Obra terminada 2010. Superficie: 126,76 m ² . Monto de la obra: \$ 298.032,12. Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios

37	<p>Obra:</p> <p>Edificio CIC – INIBIOLP (CONICET)</p> <p>Estado: Obra terminada. Superficie: 454 m². Monto de la obra: \$ 1.059.930. Financiación: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Cumplido</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
38	<p>Obra:</p> <p>Escalera de Emergencia</p> <p>Estado: En ejecución, IIª etapa Programa de Seguridad. Superficie: 14,00 m², Monto de la obra: \$ 303.069,45, Financiación: Programa de Seguridad, Secretaría de Políticas Universitarias. En gestión avanzada</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
39	<p>Obra:</p> <p>Hospital Universitario Integrado IIª Etapa</p> <p>Estado: obra en ejecución. Superficie: 920 m². Monto de la obra: \$3.613.470,65. Financiación: Fondo de salud y recursos propios. En gestión avanzada</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
40	<p>Obra:</p> <p>Puesta en valor del Aula Magna</p> <p>Estado: En Ejecución por la facultad. Monto: \$250.000,00 solo obra civil. Financiación: Facultad. En gestión</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
41	<p>Obra:</p> <p>Sanitarios Planta Baja, Primer Piso y Decanato</p> <p>Estado: En Proceso de Adjudicación. Monto P.O.: \$492.806,21. Financiación: Recursos Propios En gestión</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
42	<p>Obra:</p> <p>Laboratorios CIC – INIBIOLP (CONICET) Etapa 2</p> <p>Estado: En definición de proyecto en el CONICET CCT La Plata. Financiación: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En gestión</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
43	<p>Obra:</p> <p>Reciclaje de Biblioteca</p> <p>Estado: Proyecto Terminado., en proceso de adjudicación. Monto: \$2.296.686,00 Superficie 1800 m². Financiamiento: Facultad. En gestión</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
44	<p>Obra:</p> <p>Reciclaje 3er o y 4to piso Cátedra de Microbiología. Centro de Investigación.</p> <p>Estado: En Proyecto.. Presupuesto estimado: \$500.000. Financiamiento: Facultad. En gestión</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
45	<p>Obra:</p> <p>CIMA. Circuito Mínimo Accesible en Edificio Central</p> <p>Estado: Enviado al SPU. Presupuesto estimado: \$749.805,29. En gestión</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
46	<p>Obra:</p> <p>Seguridad Instalación Eléctrica.</p> <p>Estado: En C y P. Monto: \$496.418,21. Financiación: Convenio SPU En gestión</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
47	<p>Obra:</p> <p>Nuevo Edificio Contenedor (futuro crecimiento)</p> <p>Estado: En anteproyecto. En gestión a futuro</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
48	<p>Subprograma operativo:</p> <p>Seguridad edilicia</p> <p>Elaboración del proyecto de la prevención en el uso de los edificios: Estado: Finalizado. Facultad de Medicina: Edificio central, administrativo, tecnológico y 2 y 3 piso del Hospital Integrado. Asesoramiento para Acreditación CONEAU: Estado: Finalizado. Certificación de la condiciones en salud y seguridad.</p> <p>Control y supervisión de la seguridad de ejecución de obras por administración y por empresas. INIBIOLP: Supervisión condiciones de seguridad obra. Estado: Finalizado</p> <p>Construcción escalera de emergencias. A licitar en febrero de 2011</p> <p>Prevención de riesgos</p> <p>Elaboración y ejecución de un programa de acción ante emergencias: Estado: simulacro efectuado, Primer Ciclo.</p> <p>Implementación y mantenimiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo: Estado:</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios

	<p>elaboración de proyecto de equipamiento de seguridad. Programa de prevención de riesgos en laboratorios: Estado: Capacitación general a laboratorios. En gestión permanente</p> <p>Gestión de residuos</p> <p>Gestión de tratamiento y disposición de efluentes especiales y patogénicos. Cumplimiento, transporte y disposición final, parcial. En gestión permanente</p>	
	<p>Subprograma 5.4.1.4</p> <p>Plan Director Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales</p>	
49	<p>Obra:</p> <p>Readecuación de instalaciones de gas</p> <p>Estado: Obra terminada 2010. Readecuación colector general y Fitopatología. Cumplido</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
50	<p>Obra:</p> <p>Reciclaje Ex Biblioteca.</p> <p>Estado: Obra terminada Superficie: 270 m², Monto de la obra: \$ 491.743,47. Financiación: Recursos propios Facultad. Cumplido</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
51	<p>Obra:</p> <p>Recuperación Integral de la Escuela de Bosques 1ª Etapa</p> <p>Estado: Obra terminada. Superficie: 1.050 m², Monto de la obra: \$ 1.051.480. Financiación: Recursos propios Facultad. Cumplido</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
52	<p>Obra:</p> <p>Biblioteca IIª Etapa (compartida con la Facultad de Veterinaria)</p> <p>Estado: Obra terminada Superficie: 584,5 m². Monto de la obra: \$ 1.508.778,00 Financiación: Fondos venta de Santa Catalina / SPU. Cumplido</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
53	<p>Obra:</p> <p>Adecuación de la instalación eléctrica Edificio Central. Programa de seguridad en instalaciones eléctricas SPU</p> <p>Estado: Obra en ejecución. Monto: \$ 508.307,74. Financiación Secretaría de Políticas Universitarias. En gestión avanzada</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
54	<p>Obra:</p> <p>Escuela de Bosques, 2da etapa</p> <p>Estado: En proceso de Adjudicación. Sup. 750.00 m². Mejor Oferta Monto \$ 1.199.555,00. En gestión</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
55	<p>Obra:</p> <p>Instalaciones de Seguridad en edificio central.</p> <p>Estado: Proyecto Terminado y Entregado a SPU. Financiación Secretaría de Políticas Universitarias. En gestión</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
56	<p>Obra:</p> <p>Edificio Central. Circuito mínimo accesible. Programa de accesibilidad (Salva escalones, rampas, barandas, veredas, baños discapacitados, ascensor en hall adaptado a discapacitados, pisos de prevención táctil, etc.)</p> <p>Estado: Proyecto terminado. Enviado al SPU. Monto, \$ 504.189,04. Financiación: Convenio SPU. En gestión</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
57	<p>Obra:</p> <p>Plan de crecimiento: edificio de laboratorios integrados</p> <p>Estado: En Proyecto. Sup. 3.500.00 m². Monto estimado de la obra: \$ 14.000.000.00 En gestión a futuro</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
58	<p>Obra:</p> <p>Edificio Central. Plan Director y Reciclaje Ala Suroeste Planta Alta.</p> <p>Estado: En Proyecto. Financiación: Fondos Propios. En gestión</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
59	<p>Subprograma operativo:</p> <p>Seguridad edilicia</p> <p>Implementación y mantenimiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo: Elaboración de proyecto de seguridad y equipamiento previsto. Estado: Finalizado Elaboración del proyecto de la prevención en el uso de los edificios: Estado: Finalizado. Facultad de Ciencias Agrarias: Escuela de Bosques.</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>

	<p>Control y supervisión de la seguridad de ejecución de obras por administración y por empresas: Estado: Finalizada Escuela de Bosques: Supervisión condiciones de seguridad obra Construcción escalera de emergencias. En gestión permanente</p> <p>Prevención de riesgos</p> <p>Elaboración y ejecución de un programa de acción ante emergencias: Capacitaciones efectuadas sobre incendios y plan de acción de emergencias. Estado: en ejecución Relevamiento e informe de las CYMAT en Biblioteca dos Facultades. Estado: Finalizado Programa de prevención de riesgos en laboratorios: Asesoramiento de seguridad en laboratorios de uso docente. Estado: finalizada esta etapa</p> <p>Asesoramiento para Acreditación CONEAU: Estado: Finalizado. Facultad de Ciencias Agrarias: Certificación de la condiciones en salud y seguridad.</p> <p>Acreditación carrera ingeniería Forestal: Estado: en ejecución. En gestión permanente</p> <p>Gestión de residuos</p> <p>Gestión de tratamiento y disposición de efluentes especiales y patogénicos: Cumplimiento, transporte y disposición final, parcial. Estado: en ejecución. En gestión permanente</p>	
	<p>Subprograma 5.4.1.5</p> <p>Plan Director Facultad de Ciencias Veterinarias</p>	
60	<p>Obra:</p> <p>Laboratorios en el Proyecto de Adecuación y/o Mejora de la Infraestructura –PRAMIN 109- (Bioterio)</p> <p>Estado: Obra terminada 2010. Superficie: 27,0 m². Monto de la obra: \$ 117.040,46. Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Cumplido</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
61	<p>Obra:</p> <p>Laboratorios en el Proyecto de Adecuación y/o Mejora de la Infraestructura –PRAMIN 110- (Patología)</p> <p>Estado: Obra terminada 2010. Superficie: 99,0 m². Monto de la obra: \$ 114.984,66. Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Cumplido</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
62	<p>Obra:</p> <p>Laboratorios en el Proyecto de Adecuación y/o Mejora de la Infraestructura –PRAMIN 112- (Virología)</p> <p>Estado: Obra terminada 2010. Superficie: 82,0 m². Monto de la obra: \$ 172.550,00. Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Cumplido</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
63	<p>Obra:</p> <p>Escalera de Emergencia –Necropsia- Programa de seguridad.</p> <p>Estado: Obra terminada. IIª etapa Programa de Seguridad. Sup. 21.40 m2 Monto de la obra: \$ 69.590,00. Financiación: Programa de Seguridad, Secretaría de Políticas Universitarias. Cumplido</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
64	<p>Obra:</p> <p>Escalera de Emergencia –Edificio Cs. Básicas- Programa de seguridad</p> <p>Estado: Obra terminada. IIª etapa Programa de Seguridad. Sup. 62.94 m2. Monto de la obra: \$ 187.489,60. Financiación: Programa de Seguridad, Secretaría de Políticas Universitarias. Cumplido</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
65	<p>Obra:</p> <p>Control de Accesos y estacionamiento.</p> <p>Estado: Obra terminada. Financiación: Recursos propios. Monto \$300.000. Cumplido</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
66	<p>Obra:</p> <p>Ampliación Pabellón NOCARD.</p> <p>Estado: En Ejecución. Monto: \$ 679.555,00. Financiación: Recursos propios. Cumplido</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
67	<p>Obra:</p> <p>Adecuación de la instalación eléctrica edificio Decanato. Programa de seguridad en instalaciones eléctricas SPU.</p> <p>Estado: Obra en ejecución. Monto: \$ 108.000,00. Financiación Secretaría de Políticas Universitarias. En gestión avanzada</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
68	<p>Obra:</p>	<p>Secretaría de Planeamiento,</p>

	Biblioteca IIª Etapa (compartida con la Facultad de Agronomía) Estado: En ejecución. Superficie: 584,5 m ² . Monto de la obra: \$ 1.508.778,00. Financiación: Fondos venta de Santa Catalina / SPU. En gestión avanzada	Obras y Servicios
69	Obra: Nuevo Hospital Veterinario Pequeños Animales Estado: En ejecución. Superficie: 1.045 m2. Monto: \$ \$ 3.595.474,32. Financiación: SPU. En gestión avanzada	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
70	Obra: Nuevo Hospital Veterinario Grandes Animales etapa 1. Estado: En ejecución. Monto: \$ 4.471.233,83 Superficie: 984 m2. Financiación: Fondos venta de Santa Catalina. En gestión avanzada	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
71	Obra: Planta de Alimentos Procesados. Unidad de capacitación y Producción. Estado: En Computo y Presupuesto: En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
72	Obra: Adecuación de la instalación eléctrica edificio Necropsia. Programa de seguridad en instalaciones eléctricas SPU. Estado: En proyecto. Financiación Secretaría de Políticas Universitarias. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
73	Obra: Salón Comedor Estado: Proyecto consensuado. Financiación: Por administración. Recursos propios. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
74	Obra: Circuito mínimo accesible. Programa de accesibilidad (Salva escalones, rampas, barandas, veredas, baños discapacitados, ascensor en hall adaptado a discapacitados, pisos de prevención táctil, etc.) Estado: En Proyecto. Financiación: Convenio SPU. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
75	Subprograma operativo: Seguridad edilicia Implementación y mantenimiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo: Elaboración de proyecto de seguridad y equipamiento previsto y colocado en forma parcial. Estado Finalizado Elaboración del proyecto de la prevención en el uso de los edificios: Edificio de pequeños y grandes animales. Estado: en ejecución. En gestión permanente Prevención de riesgos Programa de prevención de riesgos en laboratorios: Capacitación y asesoramiento de seguridad en laboratorios, Estado: primera etapa: finalizada Elaboración y ejecución de un programa de acción ante emergencias: Capacitaciones efectuadas sobre incendios y plan de acción de emergencias. Estado: primera etapa finalizada. En ejecución permanente Asesoramiento para Acreditación CONEAU: Certificación de la condiciones en salud y seguridad carrera de Médico veterinario. Estado: ejecutado. En gestión permanente Gestión de residuos Gestión de tratamiento y disposición de efluentes especiales y patogénicos: Elaboración de protocolo, cumplimiento, transporte y disposición final. Estado: finalizado los protocolos. En gestión permanente	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	Subprograma 5.4.1.6 Plan Director Facultad de Ciencias Exactas (en grupo Bosque Este)	
76	Obra: INIFTA. Escalera de emergencia. Programa de seguridad. Estado: Obra terminada 2011. Sup. 193,28 m2 Monto de la obra: \$ 696.450. Financiación: Programa de Seguridad, Secretaría de Políticas Universitarias. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
77	Obra: INIFTA. Puesta en valor fachadas Estado: Obra terminada 2011. Superficie: 1.680 m ² . Monto de la obra: \$ 296.153,00. Financiamiento: Contratos/Programas, SPU. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
78	Obra:	Secretaría de Planeamiento,

	INIFTA. Laboratorios en el Proyecto de Adecuación y/o Mejora de la Infraestructura – PRAMIN 121 Estado: Obra terminada 2011. Superficie: 121 m ² . Plazo de obra: 240 d.c. Monto de la obra: \$402.289,99. Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Cumplido	Obras y Servicios
79	Obra: INIFTA. Laboratorio de Espectroscopia L.E.A –PRAMIN 20- Estado: Terminado. Superficie: 230 m ² . Presupuesto oficial de la obra: \$ 323.176 Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
80	Obra: INIFTA. Remodelación de cubiertas de laboratorio – PRIETEC 014/08 Estado: Terminado, a cargo de Conicet. Superficie: 805 m ² ., presupuesto oficial de la obra: \$ 661.439.30, Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y tecnológica, Ministerio de Ciencia, tecnología e Innovación Productiva. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
81	Obra: Relocalización del CREG –Centro Regional de Estudios Genómicos Estado: En ejecución. Termina 7/13. Sup. 439.00 m ² Monto estimado de la obra: \$ 2.226.686,00. Financiación: UNLP/Florencio Varela. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
82	Obra: Edificio de Laboratorios Etapa I Estado: Pliego terminado. Elevado a Ministerio de Planificación Federal. Expte: 3000-486/11. Superficie: 3.000 m ² . Monto de la obra: \$ 14.229.350,74. Financiación: SPU/ Plan Federal. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
83	Obra: INIFTA. Nuevo grupo de laboratorio. Química orgánica e inorgánica. Estado: En Cómputo y presupuesto. Monto estimado: \$ 1.000.000,00. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
84	Subprograma operativo: Seguridad edilicia Implementación y mantenimiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo: Elaboración de proyecto de seguridad y equipamiento previsto y colocado en forma parcial. Estado: Finalizado primera etapa. En ejecución permanente Supervisión de la seguridad en obras. En gestión permanente Prevención de riesgos Proyecto del Plan de acción ante emergencias edificio INIFTA. Estado: proyecto finalizado Capacitación: Sobre emergencias a todo el personal y curso taller 12 horas cátedras a líderes, y responsables de áreas docentes y no docentes. Estado: finalizado. En gestión permanente Gestión de residuos Gestión de tratamiento y disposición de efluentes especiales y peligrosos: Elaboración de protocolo, cumplimiento, transporte y disposición final. En gestión permanente	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	Programa específico 5.4.2 PLAN DIRECTOR GENERAL GRUPO BOSQUE CENTRO	
85	Obra: Jardín Maternal en el Bosque –DSS- Remodelación cocina y salas Estado: Obra terminada 2010. Superficie: 185 m ² . Monto de la obra: \$ 269.700. Financiación: Dirección de Servicios Sociales. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
86	Subprograma operativo: Prevención de riesgos Proyecto del Plan de acción ante emergencias realizado.- Capacitación: Sobre emergencias a todo el personal. Estado: finalizado. En gestión permanente	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	Subprograma 5.4.2.1 Plan Director Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas	
87	Obra: Edificios IALP (CONICET) Estado: Obra terminada. Superficie: 359 m ² . Monto de la obra: \$ 1.439.463,75 Financiación: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios

88	<p>Obra:</p> <p>Planetario</p> <p>Estado: En ejecución. Termina 2/13. Superficie: 1.200 m². Monto de la obra: \$ 9.200.000. Financiación: \$ 8.500.000 por convenio con Ministerio de Economía de la PBA y \$ 700.000 recursos propios UNLP. En gestión avanzada</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
89	<p>Obra:</p> <p>Nuevo Grupo de Aulas Planta Alta</p> <p>Estado: Proyecto terminado. En imputación en la Facultad. Superficie: 306 m². Monto de la obra: \$ 1.023.429,91. Financiación: recursos propios. En gestión</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
90	<p>Obra:</p> <p>Taller de Mecánica, Herrería y Carpintería</p> <p>Estado: Proyecto Terminado. En la facultad para imputar. Sup. 266.00m². Monto de la obra: \$ 1.023.429,91. Financiamiento: Facultad. En gestión</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
91	<p>Obra:</p> <p>Galpón de Mantenimiento. I Etapa.</p> <p>Estado: En imputación en la Facultad. Monto de la obra: \$ 590.117,28. Financiación: Recursos Propios. En gestión</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
92	<p>Subprograma operativo:</p> <p>Seguridad edilicia</p> <p>Implementación y mantenimiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo: Elaboración de proyecto de seguridad y equipamiento previsto y colocado en forma parcial. Estado: proyecto finalizado. En ejecución adquisición de equipamiento</p> <p>Prevención de riesgos</p> <p>Elaboración y ejecución de un programa de acción ante emergencias: Capacitaciones a efectuar y elaboración PAE. Estado: en ejecución</p> <p>Programa de prevención de riesgos en laboratorios: Relevamiento, diagnostico y plan de acción en laboratorios de óptica. Estado: en ejecución</p> <p>Programa de capacitación: En prevención de incendios y entrenamiento en uso de matafuegos, a personal docente y no docente: estado: Finalizado. En gestión permanente</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	<p>Subprograma 5.4.2.2</p> <p>Plan Director Museo de Ciencias Naturales</p>	
93	<p>Obra:</p> <p>Puesta en valor de envolvente exterior (1era etapa)</p> <p>1ra etapa (fachada principal): Estado: Obra terminada. Monto de la obra: \$407.800. Financiación: \$ 200.000 Subsidio Jefatura de Gabinete de la Provincia, y \$ 200.000 aportes Fundación y de empresas de la región. Cumplido</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
94	<p>Obra:</p> <p>Escalera de Emergencia Edificio Museo de Cs. Naturales</p> <p>Estado: Obra terminada. Sup. 181.52 m² Monto de la obra: \$ 627.716,00. Financiación: Programa de Seguridad, Secretaría de Políticas Universitarias. Cumplido</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
95	<p>Obra:</p> <p>Puesta en valor de envolvente exterior (2da etapa)</p> <p>Estado: En Ejecución. Monto de obra: \$1.736.876,22 Financiamiento: SPU / complemento con el Ministerio de Planificación Federal, mediante crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF). En gestión avanzada</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
96	<p>Obra:</p> <p>Tratamiento de fachadas para ahuyentar palomas</p> <p>Estado: En Ejecución Termina 1/13. Monto estimado de la obra: \$ 472.953,42. Financiación: Fuente 11 SPU. En gestión avanzada</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
97	<p>Obra:</p> <p>Seguridad. Sistema de protección de Incendios y Alarma.</p> <p>Estado: En Ejecución termina 1/13. Monto de la obra: \$ 831.726,75. Financiación: Fuente 11 SPU. En gestión avanzada</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
98	<p>Obra:</p> <p>Reparación integral de cubiertas y cielorrasos.</p> <p>Estados: En Ejecución. Termina.3/13. Monto: \$ 1.575.000,00 Financiación: Fuente 11 SPU. En gestión</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios

99	Obra: Restauro pisos hall central. Estado: En ejecución. Monto de la obra: \$ 278.996,00 Financiación: Fuente 11 SPU. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
100	Obra: Sistema de protección contra descargas atmosférica. Estado: Oferta Desestimada, En revisión de proyecto. Monto de la obra: \$935.700,00 Financiación: Fuente 11 SPU. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
101	Subprograma operativo: Seguridad edilicia Implementación y mantenimiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo: Elaboración de proyecto de seguridad y equipamiento previsto y colocado en forma parcial. Estado: Finalizado primera etapa Completamiento del Circuito mínimo accesible en Unidades Académicas Etapa II del Programa de Accesibilidad en Edificios Universitarios. En proceso de licitación. En gestión permanente Prevención de riesgos Elaboración y ejecución de un programa de acción ante emergencias: capacitaciones efectuadas sobre incendios y plan de acción de emergencias y simulacros efectuados. Estado: en ejecución permanente Programa de prevención de riesgos en laboratorios: Asesoramiento a laboratorios de investigación. Estado. En ejecución permanente Gestión de residuos Gestión de tratamiento y disposición de efluentes especiales y patogénicos: cumplimiento, transporte y disposición final. Estado: finalizado y en ejecución permanente Gestión integral de residuos sólidos comunes: disposición y tratamiento de residuos y separación en origen de sólidos comunes. En gestión permanente	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	Programa específico 5.4.3 PLAN DIRECTOR GENERAL GRUPO BOSQUE NORTE	
102	Obra: Rotonda en 52 y 122, dársena de acceso Estado: Rotonda terminada, financiación: Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
103	Ampliación del Servicio de Transporte Público Estado: En Funcionamiento. Proyecto de ampliación de recorridos (3 ramales) aprobado por la Agencia Provincial de Transporte y consensuado entre los Municipios de la Región. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
104	Obra: Traslado del Helipuerto, calle de acceso y estacionamientos interiores Estado: En Ejecución. Monto: \$ 5.598.912 +\$6.918.825. Financiación aprobada: Ministerio de Infraestructura de la Provincia. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
105	Obra: Pavimentación de Calle 51. Estado: En gestión con Ministerio de infraestructura, Vialidad Provincial . En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
106	Obra: Recupero de Aguas grises para riego e incendio. Estado: En proyecto. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
107	Subprograma operativo: Argentina Trabaja – UNLP. Desmalezamiento, cercos perimetrales, veredas y pintura Estado: En proyecto. Financiación. Ministerio de Desarrollo Social. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	Subprograma 5.4.3.1 Plan Director Facultad de Psicología	
108	Obra: Nuevo Edificio de la Facultad de Psicología Etapa I y II Estado: Terminado. Superficie: 4.935 m2. Monto de la obra: \$ 3.261.895 + \$10.338.200,00 (incluye urbanización parcial del predio). Financiación: UNLP/ Fondos venta de tierras en Santa Catalina. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios

109	Obra: Colocación de Bicicleteros Estado: Terminado. Monto de la obra: \$7.260,00. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
110	Subprograma operativo: Seguridad edilicia: Proyecto de la seguridad en Edificios universitarios. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	Subprograma 5.4.3.2 Plan Director Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.	
111	Obra: Facultad de Humanidades. Departamento de Educación Física: Estructura de Hº Aº Estado: Obra terminada. Superficie: 2.310 m ² . Monto de la obra: \$ 1.631.493,00. Financiación: con crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
112	Obra: Facultad de Humanidades. Edificio Administrativo, Edificio Académico y áreas exteriores Estado: En ejecución. Termina 07/13. Superficie: 8.083,92 m ² (7.670,86 m ² cubiertos y 413,06 semicubiertos) y áreas exteriores. Monto de Obra: \$ 29.648.260,69 Financiación: MPF Fuente 11. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
113	Obra: Facultad de Humanidades: Completamiento 2º Piso Edificio Académico Estado: En ejecución. Monto; \$ 5.588.098,74. Financiación: Como adicional de obra. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
114	Obra: Facultad de Humanidades. Departamento de Educación Física: terminación de edificio de aulas. Estado: Pre Adjudicado y enviado para No Objeción. Monto de la obra \$ 7.644.203,29, Financiación: Ministerio de planificación. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
115	Obra: Facultad de Humanidades. Departamento de Educación Física: Gimnasio, Pileta y obras exteriores Estado: Proyecto terminado y presupuestado. Superficie cubierta: 6.593 m ² . Monto de la obra: \$ 10.505.353,00. Financiación: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
116	Obra: Facultad de Humanidades. Institutos de Investigación Estado: Proyecto y Pliego terminado y presentado al Ministerio de Planificación Federal. Superficie cubierta 1.775 m ² . Financiación: En gestión en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. En gestión a futuro	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
117	Subprograma operativo: Seguridad edilicia: Proyecto de la seguridad en Edificios universitarios. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	Subprograma 5.4.3.3 Plan Director Facultad de Ciencias Médicas (en grupo bosque norte)	
118	Obra: Escuela de Recursos Humanos –Hospital Naval- Etapa I Estado: Obra terminada 2010. Superficie a intervenir: 871 m ² . Monto de la obra: \$ 642.912. Convenio con el Ministerio de Salud para la cesión del edificio. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
119	Obra: Hospital Naval Etapa II – Estacionamientos e infraestructura complementaria Estado: Anteproyecto terminado para ser presentado en Vialidad. Superficie: 815 m ² . En gestión a futuro	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
120	Subprograma operativo: Seguridad edilicia: Proyecto de la seguridad en Edificios universitarios. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios

Programa específico 5.4.4 PLAN DIRECTOR GENERAL GRUPO BOSQUE OESTE		
121	Obra: Limpieza, desmalezamiento y mantenimiento de espacios exteriores del GBO Estado: Obra terminada 2010. Ejecución conjunta con Cooperativas de Trabajo del Ministerio de Infraestructura de la provincia. Cumplido y En gestión permanente	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
122	Obra: Alumbrado Interior del GBO. Etapa I Estado: Obra terminada 2010. Colocación de columnas y luminarias nuevas y recambio de luminarias existentes. Obra realizada conjuntamente con la Municipalidad de La Plata. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
123	Obra: Alumbrado Interior del GBO. Etapa II Estado: Obra terminada 2010. Monto Total \$ 86.000, de mano de obra: \$ 36.000. Materiales: \$ 50.577. Financiamiento: Contratos/Programas, SPU. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
124	Obra: Consolidación Cerco Perimetral contra las Vías Estado: Terminado. Monto Total \$ 7.200,00. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
125	Obra: Ampliación del servicio de transporte público de colectivos y servicio de Microbus para GBO Estado: En funcionamiento. Proyecto de ampliación de recorridos (3 ramales) aprobado por la Agencia Provincial de Transporte y consensuado entre los Municipios de la Región. Cumplido Diseño del circuito y evaluación de alternativas de prestación de un sistema de Microbus en el interior del grupo. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
126	Obra: Nueva sede del Comedor Universitario. Etapa I: Cocina Estado: Terminado. Superficie cubierta: cocina, vestuarios y depósitos: 400 m ² , Monto de la obra: \$1.439.950. Financiamiento: \$ 1.000.000 ATN, Ministerio del Interior de la Nación, resto recursos propios y \$ 400.000 para el equipamiento: Presidencia del Senado de la PBA. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
127	Obra: Tren Universitario entre 1 y 44 y 1 y 72, incluyendo la construcción de 6 apeaderos Estado: En gestión final de aprobación con la Secretaría de Transporte de la Nación. Paradores en ejecución. Monto de obra: \$ 1.594.361,51. Financiación: apeaderos: Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Bs. As. Material rodante y explotación del servicio: Secretaría de Transporte de la Nación. En gestión avanzada	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
128	Obra: Comedor Universitario. Red de Gas Media Presión Estado: En ejecución. Monto de la obra: \$42.000,00. Financiamiento: Recursos Propios. En gestión avanzada	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
129	Obra: Fibra Óptica Etapa IV Estado: Contrato firmado Monto de la obra: \$ 2.585.278,69. Financiamiento: SPU. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
130	Obra: Urbanización General. (Plazas, veredas, estacionamientos, parquización, rejas, etc.) GBO. Estado: En Proyecto. Financiación: Recursos Propios y Vialidad Provincial (estacionamiento). En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
131	Obra: Nueva sede del Comedor Universitario. Etapa II: Salón comedor Estado: En cómputo y presupuesto. Monto de la obra: \$2.000.000,00. Financiamiento: JGM GPBA. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
132	Subprograma operativo: Argentina Trabaja – UNLP. Desmalezamiento, cercos perimetrales, veredas y pintura. Estado: En proyecto. Financiación. Ministerio de Desarrollo Social. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios

133	<p>Subprograma operativo:</p> <p>Eco campus</p> <p>Orden, limpieza y mantenimiento de espacios verdes, arbóreos y comunes. Relevamiento de tránsito, ruidos y residuos. Implementación del Programa de separación en origen, disposición y reciclado de residuos sólidos comunes en el grupo Programa "Recuperamos" elaborado. Proyecto de reducción del consumo eléctrico, gas y agua con la Secretaría de Medio ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Estado: En gestión En gestión permanente</p>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
	<p>Subprograma 5.4.4.1</p> <p>Plan Director Facultad de Informática</p>	
134	<p>Obra:</p> <p>Circuito mínimo accesible. Programa de accesibilidad (Salva escalones, rampas, barandas, veredas, baños discapacitados, ascensor en hall adaptado a discapacitados, pisos de prevención táctil, etc.)</p> <p>Estado: Obra Terminada. Monto de la obra: \$ 173.173,00 Financiación: Programa de Accesibilidad, Secretaría de Políticas Universitarias. Cumplido</p>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
135	<p>Obra:</p> <p>Edificio de la Facultad de Informática. Etapa II</p> <p>Estado: Obra Terminada. Superficie: 2.100 m². Monto de la obra: \$ 3.724.653,05. Financiación: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Fuente 11. Cumplido</p>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
136	<p>Obra:</p> <p>Edificio de la Facultad de Informática. Completamiento Etapa II.</p> <p>Estado: Obra Terminada. Aulas, Acceso calle 50, Cerramiento en Hall. Financiamiento: facultad. Cumplido</p>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
137	<p>Obra:</p> <p>Edificio de la Facultad de Informática. Etapa III. Área administrativa y Decanato. Auditorio. Hall Académico. Aulas especiales.</p> <p>Estado: Pliego terminado. Elevado a Ministerio de Planificación Federal. Expte: S01: 0253096/2011, Monto: \$ 6.186.857,60. Financiación: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Superficie: 2.470 m². En gestión</p>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
	<p>Subprograma 5.4.4.2</p> <p>Plan Director Facultad de Odontología</p>	
138	<p>Obra:</p> <p>Recuperación de grupo sanitario en Edificio Académico</p> <p>Estado: Obra terminada 2010. Superficie 38,75 m². Monto de la obra \$ 149.800. Financiación: Contrato Programa SPU. Cumplido</p>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
139	<p>Obra:</p> <p>Edificio Institucional y Administrativo. Adecuación sector clínica</p> <p>Estado: Obra terminada 2011. Superficie: 894 m², Monto de la obra: \$ 1.223.000 Financiación: Contrato Programa SPU. Cumplido</p>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
140	<p>Obra:</p> <p>Edificio institucional y administrativo. Renovación e incorporación de 134 sillones odontológicos y adecuación de las clínicas</p> <p>Estado: Obra Terminada Compra e instalación de 134 sillones: Monto de obra: \$ 1.121.527. Financiación: Contrato Programa SPU. Cumplido</p>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
141	<p>Obra:</p> <p>Edificio Institucional y Administrativo. Nuevos Cielorrasos, instalación eléctrica y climatización en aulas</p> <p>Estado: Obra terminada. Monto: \$ 1.093.912,01 Financiación: Fondos de Salud. Cumplido</p>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
142	<p>Obra:</p> <p>Edificio Institucional y Administrativo. Construcción deposito técnico en azotea y renovación de baños e incorporación de vestuarios en subsuelo</p> <p>Estado: Obra terminada. Superficie: 143 m². Monto \$ 447.000,00. Financiación: PRODONT. Cumplido</p>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
143	<p>Obra:</p>	<i>Secretaría de Planeamiento,</i>

	Edificio Académico: reparaciones varias Estado: En proceso de contratación. Monto estimado \$746.340,58. Financiación: recursos propios. En gestión	<i>Obras y Servicios</i>
144	Obra: Cochera para Omnibus. Estado: En Proyecto. En gestión	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
145	Obra: Circuito mínimo accesible. Programa de Accesibilidad (salva escalones, rampas, barandas, veredas, baños discapacitados, ascensor en patio, pisos de prevención táctil, etc.) Estado: En Proyecto Financiación: Programa de Accesibilidad, Secretaría de Políticas Universitarias. En gestión	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
146	Subprograma operativo: Prevención de riesgos Asesoramiento para Acreditación CONEAU. Certificación de la condiciones en salud y seguridad. Estado: finalizado. En gestión permanente	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
	Subprograma 5.4.4.3 Plan Director Facultad de Ingeniería	
147	Obra: Edificio del Departamento de Agrimensura Etapa II Estado: Obra terminada 2010. Superficie 1.080 m ² . Monto de la obra: \$ 1.200.000. Financiación: Facultad /UNLP. Cumplido	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
148	Obra: Adecuación Laboratorio LEICI. PROGRAMA PRAMIN 102 Estado: Obra terminada 2010. Sup. 32.00 m2 Monto de la obra: \$ 57.800 Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Cumplido	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
149	Obra: Adecuación Departamento de Aeronáutica. PRAMIN 103/08 Estado: Obra terminada 2010. Sup. 75.00 m2 Monto de la obra: \$ 385.295,74. Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Cumplido	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
150	Obra: Adecuación laboratorio LIMF –PRAMIN 104- Estado: Obra terminada 2011. Sup. 128.00 m2 Monto de la obra: \$ 98.448,06 Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Cumplido	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
151	Obra: Adecuación Instalación Eléctrica. Edificio de Ingeniería Mecánica Estado. Obra terminada. Monto: \$ 500.419,86. Financiación: SPU/Ministerio de Infraestructura. Cumplido	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
152	Obra: Departamento de Hidráulica. Apertura de calle 117 y 48 Estado: En Ejecución. Termina 1/13. Monto de la Obra: \$64.654,92. En gestión	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
153	Obra: Nuevo Edificio Departamento de Ingeniería Mecánica Etapa 1 Estado: Preadjudicado enviado para la No Objeción. Monto: \$ 6.129.468,83 Financiación: Ministerio de Planificación Federal. En gestión	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
154	Obra: Nuevo Edificio Departamento de Ingeniería Mecánica Etapa 2 Estado: En Proyecto. Financiación: Ministerio de Planificación Federal. En gestión	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
155	Obra: Ampliación del Edificio Biblioteca. Estado: En Proyecto. Superficie: 130 m ² . Financiación: Fac. de Ingeniería/ UNLP En gestión	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>

156	Obra: Departamento de Construcciones Estado: En Proyecto. Sup. 4.436.00 m2. Financiación: MPF. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
157	Obra: Ampliación Edificio de Aeronáutica Estado: En Anteproyecto. Financiación: Fondos propios/UNLP. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
158	Obra: Adecuación LIS. Programa PRIETEC Estado: Convenio firmado. Enviado al MINCyT para no objeción. Reenviado al Ministerio Sup. 162.20 m2 Monto de la obra: \$ 98.850 Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
159	Obra: Circuito mínimo accesible. Programa de Accesibilidad. Depto. Hidráulica (salva escalones, rampas, barandas, veredas, baños discapacitados, ascensor en patio, pisos de prevención táctil, etc.) Estado: Enviado a SPU. Financiación: Programa de Accesibilidad, Monto Estimado: \$814.383,93. Secretaría de Políticas Universitarias. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
160	Subprograma operativo: Prevención de riesgos Asesoramiento para Acreditación CONEAU: Facultad de Ciencias Ingeniería: Certificación de la condiciones en salud y seguridad, pasar Agrimensura. Estado: Finalizado Programa de capacitación de educación ambiental para la reducción y readecuación de energía eléctrica, gas natural y agua. En gestión permanente	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	Subprograma 5.4.4.4. Plan Director Facultad de Ciencias Exactas	
161	Obra: Departamento de Matemáticas. Escalera 1º subsuelo a PB. Programa de seguridad Estado: Obra terminada 2010. Sup. 11.75 m2 Monto de la obra: \$ 27.628,58. Financiación: Programa de Seguridad, Secretaría de Políticas Universitarias. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
162	Obra: Edificio 50 y 115. Laboratorios en el Proyecto de Adecuación y/o Mejora de la Infraestructura –PRAMIN 105- (VAC SAL) Estado: Obra terminada 2010. Superficie: 136 m ² . Monto de la obra: \$ 455.107,71. Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
163	Obra: Departamento de Química. Escalera de emergencia y rampa. Programa de seguridad Estado: Obra terminada 2010. Sup. 113.01 m2 Monto de la obra: \$ 226.514,93. Financiación: Programa de Seguridad. Secretaría de Políticas Universitarias. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
164	Obra: Departamento de Química. Readecuación Aulas Laboratorio y medios de salida– Etapa I Estado: Obra terminada 2010. Sup. 1597 m2 Monto de la obra: \$ 210.084,00. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
165	Obra: Edificio 50 y 115. Bioterio. Etapa I Estado: Obra terminada 2010. Superficie: 363,88 m ² . Monto de la obra: \$ 738.255. Financiación: Presidencia de la Cámara de Diputados de la PBA. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
166	Obra: Edificio 50 y 115. Recuperación de fachadas. 1ra etapa. Estado: Obra terminada 2011. Monto de obra: \$ 90.000. Financiación: Contrato Programa Bicentenario con la Secretaría de Políticas Universitarias. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
167	Obra: Edificio 50 y 115. Recuperación de fachadas. 2da etapa Estado: Terminada. Monto de obra: \$ 45.000,00. Financiación: Contrato Programa Bicentenario con la Secretaría de Políticas Universitarias. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
168	Obra:	Secretaría de Planeamiento,

	Departamento de Química y Decanato. Puesta en valor de fachadas Estado: Terminado. Superficie: 1.805 m ² . Monto de la obra: \$ 665.576,00. Financiación: Contrato Programa Bicentenario con la Secretaría de Políticas Universitarias. Cumplido	<i>Obras y Servicios</i>
169	Obra: Edificio 50 y 115 Laboratorio Social de Análisis Clínicos en PB del Bioterio Estado: Terminado. Monto estimado de la obra: \$ 504.377,81. Cumplido	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
170	Obra: Adecuación de la instalación eléctrica en edificio decanato, química y matemáticas. Programa de seguridad en instalaciones eléctricas Estado: Obra terminada. Monto de obra \$ 1.079.560,00. Financiación Secretaría de Políticas Universitarias, Programa de seguridad Etapa II Instalaciones eléctricas. Licitación en Marzo. Cumplido	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
171	Obra: Edificio 50 y 115: Bioterio. Etapa II Estado: Obra terminada. Sup. 363.85 m ² Financiación: Cámara de Diputados. Monto estimado de la Obra: \$607.635,00. Cumplido	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
172	Obra: Edificio 50 y 115: Bioterio. Adquisición de sistema de equipos de tratamiento de aire central Estado: Obra terminada. Monto: \$ 333.850,00. Cumplido	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
173	Obra: Departamento de Química y Decanato. Pintura y Adecuación de Carpinterías Estado: Obra terminada. Monto de la obra: \$ 130.000. Financiación: Recursos propios. Cumplido	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
174	Obra: IFLYSIB Adecuación laboratorios – PRAMIN 28/08 Estado: Obra terminada. Monto de obra: \$ 110.150,72. Financiación Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Cumplido	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
175	Obra: Edificio 50 y 115. Aulas Laboratorio Etapa III. Estado: En ejecución. Superficie: 2.100 m ² . Monto de la obra: \$ 4.537.912,00. Financiación: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Fuente 11 En gestión avanzada	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
176	Obra: Departamento de Química. Recuperación Laboratorio de Toxicología. Estado: Proyecto terminado a remitir a la facultad para imputar. Monto estimado: \$ 512,200,00 En gestión	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
177	Obra: Departamento de Química. Readecuación Aulas Laboratorio – Etapa II. Estado: En Anteproyecto Sup. 1677.80 m ² Financiación: Facultad/UNLP. En gestión	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
178	Obra: Reestructuración y puesta en valor de LEF, en subsuelo de Matemáticas. Estado: En Proyecto. En gestión	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
179	Subprograma operativo: Seguridad edilicia Elaboración del proyecto de la prevención en el uso de los edificios: Facultad de Ciencias Exactas: Laboratorio Modelo. Estado: ejecutado Implementación y mantenimiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo: Elaboración de proyecto de seguridad y equipamiento previsto y colocado. Estado: finalizado y en ejecución permanente Control y supervisión de la seguridad de ejecución de obras por administración y por empresas: Edificio de Química: Supervisión condiciones de seguridad obra Construcción escalera de emergencias. Estado: finalizado. En gestión permanente Prevención de riesgos	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>

	<p>Elaboración y ejecución de un programa de acción ante emergencias: Capacitaciones efectuadas sobre incendios y plan de acción de emergencias. Estado: finalizada primera etapa y en ejecución permanente</p> <p>Simulacro en Departamento de Física. Estado Finalizado y en ejecución permanente</p> <p>Programa de prevención de riesgos en laboratorios: Capacitación general a laboratorios de física. Parcial. Asesoramiento en Química y Biológica. Estado: Finalizado primera etapa y en ejecución permanente. Capacitación sobre uso de matafuegos y prevención de incendios en CINDEFI. Estado: finalizado. En gestión permanente</p> <p>Gestión de residuos</p> <p>Gestión integral de residuos sólidos comunes: Facultad de Ciencias Exactas: Proyecto terminado y en ejecución permanente.</p> <p>Gestión de tratamiento y disposición de efluentes especiales y patogénicos: Facultad de Ciencias Exactas: Elaboración de protocolo, cumplimiento, transporte y disposición final. Estado: finalizado los protocolos. En gestión permanente</p>	
	<p>Subprograma 5.4.4.5</p> <p>Plan Director Facultad de Arquitectura y Urbanismo</p>	
180	<p>Obra:</p> <p>Circuito mínimo accesible. Programa de accesibilidad (salva escalones, rampas, barandas, veredas, baños discapacitados, ascensor acceso a auditorio, pisos de prevención táctil, etc.)</p> <p>Estado: Terminado. Monto de obra: \$ 195.457. Financiación: Programa de Accesibilidad, Secretaría de Políticas Universitarias. Cumplido</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
181	<p>Obra:</p> <p>Nuevo pabellón de Aulas, recuperación de cubiertas y construcción de sanitarios</p> <p>Estado: En ejecución. Superficie: 1.300 m2. Monto de la obra: \$ 4.601.457,27. Financiación: fondos propios. En gestión avanzada</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
182	<p>Subprograma operativo:</p> <p>Seguridad edilicia</p> <p>Etapa II del Programa de Accesibilidad en Edificios Universitarios: Completamiento del Circuito mínimo accesible en Unidades Académicas. En proceso de licitación. En gestión permanente</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
	<p>Subprograma 5.4.4.6</p> <p>Colegios Universitarios y Dependencias (del grupo bosque oeste)</p>	
183	<p>Obra:</p> <p>Colegio Nacional. Comedor y Dependencias de Mantenimiento</p> <p>Estado: Terminado. Superficie: 540,75 m2, Monto de la obra: \$ 1.787.490. Financiación: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Fuente 11. Cumplido</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
184	<p>Obra:</p> <p>Colegio Nacional. Reparación entrepisos en 1º y 2º nivel</p> <p>Estado: Obra Terminada. Sup. 200.00 m2. Monto de la obra: \$331.555. Financiación: presupuesto de mantenimiento y seguridad edilicia. Cumplido</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
185	<p>Obra:</p> <p>Colegio Nacional. Reparación de escalera Sur</p> <p>Estado: Terminada. Sup. 8.75 m2. Monto de la obra: \$ 9.900,00. Financiación: T.N. DGCM. Cumplido</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
186	<p>Obra:</p> <p>Colegio Nacional. Cielorraso Laboratorio de Biología</p> <p>Estado: Terminada. Monto de la obra: \$35.900,28. Financiación: T.N. DGCM. Cumplido</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
187	<p>Obra:</p> <p>Escuela Graduada Joaquín V. González: Puesta en valor salón de actos</p> <p>Estado: Obra terminada 2010. Sup.: 448.00m2. Monto de la obra: \$8.000. Cumplido</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
188	<p>Obra:</p> <p>Escuela Graduada Joaquín V. González. Puesta en valor de fachadas y patio interno</p> <p>Estado: Obra terminada 2011. Superficie: 3.500 m². Monto de la obra: \$570.601.34 Financiación: Contrato Programa Bicentenario con la Secretaría de Políticas Universitarias. Cumplido</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
189	<p>Obra:</p> <p>Escuela Graduada Joaquín V. González. Instalaciones sanitarias y cloacales</p> <p>Estado: Obra terminada. Superficie: 10 m². Monto de la obra: \$ 39.000. Financiación:</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>

	Colegio/UNLP Cumplido	
190	Obra: Escuela Graduada Joaquín V. González. Patio del Jardín Estado: Terminada. Superficie: 500 m ² . Monto de la obra: \$239.989.00. Financiación: 50%Colegio /50%UNLP. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
191	Obra: Escuela Graduada Joaquín V. González. Cielorraso Gimnasio Estado: Obra Terminada. Monto de la obra: \$77.800,00. Recursos Propios. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
192	Obra: IEF Reparación de la Cancha de Paleta Estado: Obra Terminada. Monto de la obra: \$48.390,00. Recursos Propios. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
193	Obra: Pintura fachada Principal. Estado: Obra Terminada. Monto de la obra: \$ 60.000,00 Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
194	Obra: Instituto de Educación Física: Recuperación y puesta en valor del Partenón Etapa II Estado: Terminado. Superficie: 400 m2. Monto de la obra \$ 2.227.706. Financiación: DSS. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
195	Obra: Colegio Nacional. Nuevo Edificio Biblioteca Estado: En Ejecución. Termina 1/13. Expte: 3000-330/10-001.Superficie: 790.00 m ² , Monto de obra: \$ 3.535.389. Financiación: mediante crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF). En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
196	Obra: Instituto de Educación Física: Campo de Deportes. Readecuación y puesta en valor Integral Construcción, readecuación y puesta en valor de oficinas administrativas, gimnasio, vestuarios, depósitos, pileta, accesos, estacionamientos y áreas exteriores. Estado: Preadjudicado. Monto: \$ 8.609.695,48. Financiación: DSS /UNLP. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
197	Obra: Instituto de Educación Física: Recuperación de la Pileta de Natación Estado: En proceso licitatorio. Apertura de Licitación 29/01/13. Monto de Obra \$3.081.567,86. Financiación: DSS /UNLP. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
198	Obra: Escuela Graduada Joaquín V. González. Puesta en Valor de Baños Jardín de Infantes. Estado: En Licitación para armado de pliego. Monto de la obra: \$ 175.026.95. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
199	Obra: Escuela Graduada Joaquín V. González. Cambio de Cubierta. Jardín de Infantes. Estado: En Proceso licitatorio. Monto de la obra: \$ 66.650,63. En Gestión	
200	Obra: Colegio Nacional. Impermeabilización de terraza Estado: Proyecto terminado. Monto de la obra: \$ 197.400. Financiación: En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
201	Obra: Colegio Nacional. Sistema ahuyenta palomas Estado: Proyecto terminado. Monto de la obra: \$ 84.029,07. Financiación: En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
202	Obra: Colegio Nacional: Dirección de Enseñanza. Edificio Anexo. Estado: Proyecto Terminado a Imputar en el colegio desde el 8/8/12. Monto estimado \$256.112,52. Financiación: Recursos propios. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
203	Subprograma operativo: Prevención de riesgos Programa de prevención de riesgos en educación media y primaria Universitaria	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios

	Programa específico 5.4.5 PLAN DIRECTOR GENERAL GRUPO URBANO CENTRO	
204	Obra: Sala Transmisora de TV Edificio 48. Estado: Terminado. Monto de la obra: \$ 63.697,33. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
205	Obra: Estudio de TV en tercer subsuelo en Edificio 48. Estado: Terminado. Monto de la obra: \$ 60.598,60. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
206	Obra: Plan director edificio de calle 48 (Posgrados, Centro de Convenciones, Oficinas admin.) Reutilización de las instalaciones de las facultades de Psicología y Humanidades una vez que se trasladen al predio del ex BIM 3. Estado: En Proyecto. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
207	Obra: Fibra Óptica Etapa III – Fase II. Facultades de Bellas Artes, Trabajo Social y Bachillerato de Bellas Artes. Estado: En gestión Monto de la obra: \$ 115.000. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
208	Obra: Ex Distrito. Áreas Exteriores Generales. Estado: En Proyecto terminado y presentado, en proceso de consenso con las facultades. Monto estimado: \$600.000,00 En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
209	Subprograma operativo: Argentina Trabaja – UNLP. Desmalezamiento, veredas y pintura Estado: En Ejecución. Financiación. Ministerio de Desarrollo Social. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
210	Subprograma operativo: Eco campus Etapa II del Programa de Accesibilidad en Edificios Universitarios. Edificio tres facultades: Relevamiento circuito mínimo accesible. Facultad de Bellas Artes: Relevamiento circuito mínimo accesible. Ex distrito: Relevamiento circuito mínimo accesible. Proyecto de reducción del consumo eléctrico, gas y agua con la Secretaría de Medio ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Estado: En gestión En gestión permanente	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	Subprograma 5.4.5.1 Plan Director Facultad de Trabajo Social	
211	Obra: Circuito mínimo accesible. Programa de Accesibilidad (salva escalones, rampas, barandas, veredas, baños discapacitados, ascensor en patio, pisos de prevención táctil, etc.) Estado: Obra terminada. Monto de la obra: \$ 249.091,44 Financiación: Programa de Accesibilidad, Secretaría de Políticas Universitarias. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
212	Obra: Construcción de Aulas, Oficinas y Baños Estado: Obra terminada. Superficie: 1.146,70 m2. Financiación: \$ 1.274.569: \$ 876.970 de materiales a cargo de Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y \$ 450.000 de mano de obra a cargo de la Facultad. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
213	Obra: Construcción de Aulas en la esquina de 10 y 63 Estado: Obra Terminada. Monto: \$ 962.354. Financiación: recursos propios/facultad. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
214	Obra: Refuncionalización de la “Casa” y ampliación de gabinetes. Vinculación con edificio de aulas. Estado: En Ejecución. Termina 1/13. Monto de la obra: \$ 1.418.579,969 Financiación: Recursos propios / facultad. En gestión avanzada	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	Subprograma 5.4.5.2 Plan Director Facultad de Bellas Artes	

215	Obra: Planta transformadora en Edificio Plaza Rocha Estado: Obra terminada 2010. Monto de la obra: \$ 27.019,40. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
216	Obra: Edificio de Plaza Rocha. Puesta en valor de fachadas Estado: Obra terminada 2011. Monto de la obra: \$ 835.000 Financiación: Contrato Programa Bicentenario con la Secretaría de Políticas Universitarias. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
217	Obra: Anexo Facultad de Bellas Artes Etapa II Estado: Obra terminada 2011. Superficie: 2.138 m ² . Monto de la obra: \$ 6.308.426. Financiación: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
218	Obra: Anexo Facultad de Bellas Artes Etapa III. (Auditorio en planta alta) Estado: Obra terminada. Superficie: 600 m ² . Monto de la obra: \$ 905.777,88. Financiación: \$ 450.000 de materiales a cargo de Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y \$ 455.777,88 de mano de obra a cargo de Ministerio de Infraestructura de la provincia. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
219	Obra: Escalera de emergencia aulario en Ex Distrito. Programa de seguridad Estado: Obra termada. Sup.: 22,40m2. Monto de la obra: \$ 87.590,00. Financiación: Programa de Seguridad, Secretaría de Políticas Universitarias. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
220	Obra: Cambio de reguladores Estado: Obra terminada. Monto: \$ 24.700,00. Financiación: T.N. DGCM. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
221	Obra: Programa de Accesibilidad. Ascensor aulario Estado: Obra terminada. Monto: \$ 149.875.00. Convenio SPU. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
222	Obra: Reparación de Cubiertas y desagües Pluviales Estado: Obra terminada. Monto: \$84.800,00. Financiación: TN 2012 SPOS Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
223	Obra: Adecuación de la instalación eléctrica en edificio central de la Facultad. Programa de seguridad en instalaciones eléctricas SPU Estado: Obra en ejecución. Termina 1/13. Monto de la obra: \$272.656,00 Financiación Secretaría de Políticas Universitarias, Programa de seguridad Etapa II Instalaciones eléctricas. En gestión avanzada	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
224	Obra: Circuito mínimo accesible. Programa de Accesibilidad (salva escalones, rampas, barandas, veredas, baños discapacitados, ascensor en patio, pisos de prevención táctil, etc.) Estado: En Ejecución. Termina 1/13. Monto: \$ 1.071.830,00 Financiación: Programa de Accesibilidad, Secretaría de Políticas Universitarias. En gestión avanzada	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
225	Obra: Renovación Integral de baños en edificio Plaza Rocha Estado: En adjudicación. Monto: \$ 831.994,52. Financiación: Recursos Propios En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
226	Obra: Anexo Facultad de Bellas Artes Etapa II: Completamiento segundo piso Estado: Proyecto terminado y elevado a MPF. Sup: 654 m2. Monto de Obra: \$2.387.891,85. Financiación: MPF. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
227	Obra: Anexo Facultad de Bellas Artes Etapa III Estado: En Proyecto. Superficie: 5000 m ² . Monto estimado de la obra: \$ 12.550.000. Financiación: MPF En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
228	Obra: Bellas Artes Etapa IV	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios

	Estado: Anteproyecto terminado. Financiación: MPF En gestión	
229	Subprograma operativo: Seguridad edilicia Proyecto de la seguridad en Edificios universitarios. Etapa II del Programa de Accesibilidad en Edificios Universitarios: Facultad de Bellas Artes: Relevamiento circuito mínimo accesible. En gestión permanente Prevención de riesgos Elaboración y ejecución de un programa de acción ante emergencias: Capacitaciones efectuadas sobre incendios y plan de acción de emergencias.	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	Subprograma 5.4.5.3 Plan Director Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (en grupo urbano centro)	
230	Obra: Pintura de escalera de emergencia y fachada del contrafrente Estado: Obra terminada 2011. Monto de la Obra: \$ 167.613. Financiación: Contrato Programa Bicentenario con la Secretaría de Políticas Universitarias. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
231	Obra: Reparación de Lucarna sala de maquinas 9to Piso Estado: Obra Terminada 2011. Monto de obra \$38.424. Financiación: Recursos propios. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
232	Obra: Renovación Integral de Sanitarios. Baños para Discapacitados 4to Piso Estado: En imputación en la facultad. Sup. 160.00 m2 Monto: \$ 387.313,91 Financiación: Recursos propios. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
233	Subprograma operativo: Seguridad edilicia Elaboración del proyecto de la prevención en el uso de los edificios: Estado: Finalizado Proyecto Facultad de humanidades, aulario, administrativo. Programa de capacitación de educación ambiental para la reducción y readecuación de energía eléctrica, gas natural y agua En gestión permanente Prevención de riesgos Implementación y mantenimiento de las Condiciones y Medio Ambiente de trabajo: Estado: Finalizado Relevamiento general y mapa de riesgos. Elaboración y ejecución de un programa de acción ante emergencias: Capacitaciones efectuadas sobre incendios y plan de acción de emergencias.	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	Subprograma 5.4.5.4 Plan Director Facultad de Ciencias Económicas	
234	Obra: Construcción de sanitarios en el entrepiso Estado: Terminada. Superficie: 37 m ² . Monto de la obra: \$ 74.000. Financiación: UNLP. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
235	Obra: Construcción de sanitarios en subsuelo Estado: Terminada. Sup. 36.00 m2. Financiación: UNLP. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
236	Obra: Construcción de sanitarios en planta baja Estado: Obra terminada. Superficie 44 m ² Monto de la obra: \$216.900. Financiación: Fondos propios. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
237	Obra: Entrepiso Estado: Terminada. Monto de la obra: \$ 49.970,00. Financiación: Recursos Propios. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
238	Obra: Readecuación de instalación contra incendios Estado: Terminado. Termina 4/12. Monto: \$ 232.013,60. Financiación: Fondos propios.	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios

	Cumplido	
239	Obra: Puesta en valor de sanitarios existentes. 2do llamado Estado: Obra Terminada. Termina 6/12. Sup. 160.00 m2. Monto: \$ 219.897,00. Financiación: Recursos propios. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
240	Obra: Esquina de 6 y 47 Estado: Proyecto terminado. Remitido a Facultad para imputar. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
241	Obra: Sector Patio y Posgrado en 6 y 48 Estado: Proyecto terminado. Remitido a Facultad para imputar. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
242	Obra: Sector Ex Bar de Humanidades en 2do Piso Estado: Proyecto terminado. A remitir a C y P. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
243	Obra: CIMA. Circuito Mínimo Accesible Estado: En Proyecto. Financiación: Convenio SPU. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
244	Obra: Readecuación de instalación eléctrica. Estado: En proyecto. Financiación: Convenio SPU. En Gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
245	Subprograma operativo: Seguridad edilicia Proyecto de la instalación fija contra incendios. Estado: ejecutado. En gestión permanente Prevención de riesgos Implementación y mantenimiento de las Condiciones y Medio Ambiente de trabajo: Estado: Finalizado Relevamiento general y mapa de riesgos. Elaboración y ejecución de un programa de acción ante emergencias: Capacitaciones efectuadas sobre incendios y plan de acción de emergencias. Programa uso racional de la energía. En gestión permanente	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	Subprograma 5.4.5.5 Plan Director Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales	
246	Obra: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Etapa III Estado: Obra terminada. Superficie: 2.535,13 m ² (266 m ² de obra nueva en terraza). Firma de convenio de 1ª etapa, monto de la obra: \$ 606.759,40. Monto total de la obra: \$ 1.353.973,70. Financiación: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
247	Obra: Aulas en terraza 5to piso. Estado: Terminado. Monto de la obra: \$ 487.919 Sup. 300m2 Financiación: Recursos propios. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
248	Obra: Readecuación instalaciones eléctricas en Edificio reforma Universitaria Estado: Obra terminada. Monto total de la obra: \$426.198,00. Financiación: SPU. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
249	Obra: Ascensor en Edificio reforma Universitaria Estado: Obra terminada. Monto total de la obra: \$84.277,00. Financiación: SPU. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
250	Obra: Ampliación Escalera de Emergencia en Edificio Reforma Universitaria Estado: En Proyecto. Financiación: Facultad. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
251	Subprograma operativo:	Secretaría de

	<p>Seguridad edilicia Elaboración del proyecto de la prevención en el uso de los edificios: Proyecto de seguridad. Control y supervisión de la seguridad de ejecución de obras por administración y por empresas: Supervisión condiciones de seguridad obra Construcción escalera de emergencias. En gestión permanente</p> <p>Prevención de riesgos Implementación y mantenimiento de las Condiciones y Medio Ambiente de trabajo: Estado: Finalizado Relevamiento general y mapa de riesgos. Elaboración y ejecución de un programa de acción ante emergencias: Capacitaciones Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios efectuadas sobre incendios y plan de acción de emergencias. En gestión permanente</p>	Planeamiento, Obras y Servicios
	<p>Subprograma 5.4.5.6 Colegios Universitarios y Dependencias (del grupo urbano centro)</p>	
252	<p>Obra: Liceo Víctor Mercante. Reparación y puesta en valor del muro perimetral Etapa I Estado: Terminada. Monto de la obra (UNLP): \$ 117.090 perímetro exterior, Financiación: Municipalidad de La Plata 50% de la mano de obra, Universidad 50% de la mano de obra y los materiales. Financiación: Contrato Programa Bicentenario con la Secretaría de Políticas Universitarias. Cumplido</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
253	<p>Obra: Liceo Víctor Mercante. Recuperación del Salón de Usos Múltiples de la Planta Alta Estado: Terminado. Superficie: 234 m². Monto de la obra: \$297.500. Financiamiento: UNLP/Recursos propios. Cumplido</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
254	<p>Obra: Presidencia: Casa de la Cultura – Puesta en valor Estado: Terminado. Superficie: 49,00 m². Monto de la obra: \$ 109.690,00. Financiación: Fondos propios Cumplido</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
255	<p>Obra: Liceo Víctor Mercante. Reparación y Adaptación de Carpintería Patio Interno Estado: Terminado. Monto de la obra: \$130.320,94. Cumplido</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
256	<p>Obra: Edificio de Presidencia: Puesta en valor. Etapa final -Acondicionamiento de áreas en Dirección de vinculación con el Graduado y Dirección de Políticas Sociales Estado: Terminado. Sup.: 32.00m2. Monto: \$ 20.541,31. Financiación Recursos propios. Cumplido - Readecuación de Posgrado: Estado: Terminado. Monto: \$40.000. Cumplido - Ala 47, PB y Entrepiso: Estado: Terminado. Monto: \$ 489.600,00. Sup. 550,45m2 Contrato Programa SPU. Cumplido - Readecuación del área Liquidaciones: Estado: Terminado. Financiación: Recursos propios. Cumplido - Prosecretaría General Estado: Terminado. Monto: \$27.100,00. Financiación: recursos propios. Cumplido - Compra de Calefactores y Equipos de Aire Acondicionado. Estado: Terminado. Monto: \$55.000,00. Financiación: Recursos propios. Cumplido - Puesta en valor exterior (jardines, estacionamiento, iluminación): Estado: Terminado. Financiación: Contrato Programa SPU. Monto: \$ 634.930,00. Cumplido - Secretaría de RRII: Estado: Terminado. Sup.: 125.30m2. Monto: \$83.400,00. Financiación Recursos propios. Cumplido - Entrepiso en Sistemas: Estado: Terminado. Monto: \$30.000,00. Financiación Recursos propios. Cumplido - Sector maestranza y cocina: Estado: Terminado. Monto: \$300.000,00. Financiación Recursos propios. Cumplido - Sistema de Detección de Incendio: Estado: En proyecto. Financiación: recursos propios. En gestión - Arte y Cultura. Estado: Terminado. Monto: \$37.200,00. Financiación: recursos propios. Cumplido - Cubierta Telescópica sobre Patio Central. Estado: Terminado. Monto: \$143.041,07 (Obra Civil) \$650.158,41 (Cubierta). Financiación: SPU. Cumplido - Readecuación de la Casilla de Estacionamiento. Estado: En Proyecto. Financiación: recursos propios. En gestión</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios

257	Obra: Liceo Víctor Mercante. Reparación y puesta en valor del muro perimetral. Etapa II. Perímetro interior Estado: En ejecución. Termina el 1/13. Monto de obra: \$ 290.000. Financiamiento: 50% Municipio, 50% UNLP Contrato Programa. En gestión avanzada	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
258	Obra: Bachillerato de Bellas Artes. Etapa I Estado: Obra en ejecución. Superficie: 1.929 m ² . Monto de la obra: \$ 6.375.604. Financiación: Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Bs. As. En gestión avanzada	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
259	Obra: Bachillerato de Bellas Artes. Etapa I: Completamiento terraza en segundo piso Estado: Obra en ejecución. Monto de la obra: \$950.000,00 Superficie: 345 m ² . Financiación: Ministerio de Infraestructura PBA y Fondos propios. En gestión avanzada	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
260	Obra: Bachillerato de Bellas Artes. Etapa II (tercer piso) Estado: Proyecto Terminado y Cotizado. Superficie: 740 m ² . Monto de la obra: \$ 1.600.000,00. Financiación: Recursos Propios En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
261	Obra: Liceo Víctor Mercante. Buffet. Estado: En Cómputo y presupuesto. Monto de la obra aprox.: \$ 750.000,00. Financiación: Colegio/Presidencia. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
262	Obra: Planta transformadora en Manzana de Presidencia Estado: Anteproyecto terminado, En elaboración de programa coordinado con EDELAP. Monto de la obra estimado: \$ 400.000. Financiación: UNLP Facultades. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
263	Obra: Presidencia: Taller de Teatro - puesta en valor Estado: Proyecto terminado con presupuesto estimativo. Sup. 42.00 m ² Monto de la obra: \$135.000,00. Financiación: En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
264	Obra: Presidencia: Casa avenida 44 - puesta en valor Estado: Anteproyecto terminado. Sup. 525.00m ² . Monto estimado de la obra: \$ 1.900.000. Financiación: En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
265	Subprograma operativo: Seguridad edilicia: Gestión integral de residuos sólidos comunes y especiales: Presidencia: Programa recuperamos. Programa de capacitación de educación ambiental para la reducción y readecuación de energía eléctrica, gas natural y agua. En gestión permanente	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	Programa específico 5.4.6 OBRAS EN EDIFICIOS DESCENTRALIZADOS Y SERVICIOS	
266	Obra: Cambio de lámparas por bajo consumo. Etapas 1 y 2 Estado: Terminado. Financiación: Ministerio de Infraestructura. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
267	Obra: Planta transmisora radio av. 60. Cambio de techos Estado: Terminado. Termina 4/12. Sup. 153m ² .Monto de la obra: \$ 94.900.00 Financiación: Recursos propios. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
268	Obra: Facultad de Ciencias Médicas: Aulas Hospital Escuela Gral. San Martín Estado: Obra terminada. Superficie: 1.700 m ² . Monto de la obra: \$3.469.000,00. Financiación UNLP/Fac. de Medicina: Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
269	Obra:	Secretaría de Planeamiento,

	Albergue Universitario: Recuperación Etapa I (Módulo 2) Estado: Obra terminada 2011. Sup. 1.200 m2. Monto de la obra: \$ 320.000. Obra por administración Edificio cabecera y módulo 2. Cumplido	Obras y Servicios
270	Obra: Albergue Universitario: Puesta en valor del lavadero. Estado: Obra terminada Sup. 47,10 m2. Monto de la obra: \$ 127.700,00 Financiación: Recursos propios. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
271	Obra: Albergue Universitario: Puesta en valor del ex buffet Estado: Obra terminada. Sup. 121.30m2 Monto de la obra: \$ 104.700,00 Financiación: Recursos propios. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
272	Obra: Dirección de Servicios Sociales. Reparación de Desagües Pluviales Estado: Obra terminada. Monto de la Obra \$16.637,02. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
273	Obra: Albergue Universitario: Recuperación Etapa II (Módulos 1 y 3) Estado: En Ejecución. Superficie cubierta: 3.500 m ² . Monto de la obra: \$1.734.795 Financiación: con crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. En gestión avanzada	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
274	Obra: Albergue Universitario: Circuito mínimo accesible. Programa de Accesibilidad (salva escalones, rampas, barandas, veredas, baños discapacitados, ascensor en patio, pisos de prevención táctil, etc.) Estado: Proyecto Terminado. Enviado a SPU. Monto de la obra: \$570.246,33. Financiación: Programa de Accesibilidad, Secretaría de Políticas Universitarias. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
275	Obra: Facultad de Ciencias Médicas: Construcción de Aulas para Curso de Ingreso en casa de 7 e/ 63 y 64. Estado: Proyecto terminado en proceso licitatorio. Monto de la obra: \$ 2.278.000,60 En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
276	Obra: Reparación Integral de pérdida de agua en todos los grupos universitarios Estado: En Proyecto. En Gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
277	Obra: Escuela Práctica de Agricultura y Ganadería M. C. y M. L. Inchausti: Camino de Acceso Estado: En gestión de PROSAP con documentación de vialidad. Firmado y licitado y Adjudicado en Vialidad Provincial. Monto: 1era etapa \$ 800.000 Financia: Prosap y Vialidad provincial. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
278	Obra: Facultad de Ciencias Médicas: Recuperación del Sanatorio de la Carne de Berisso para carreras paramédicas y consultorios externos. Estado: Ley de expropiación sancionada, con la cesión del inmueble a la UNLP por 50 años. Proyecto de recuperación en elaboración. Superficie: 4917.45 m2. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
279	Obra: Reciclaje de Pabellón para el desarrollo de actividades académicas en el Hospital San Juan de Dios Estado: Anteproyecto terminado. En la Facultad para su aprobación. Superficie: 700 m2. Monto de la obra: \$ 2.100.000. Financiación: Recursos propios. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
280	Obra: Facultad de Agronomía: Granja de Pollos, 2 Galpones y Apoyo Julio Hirschorn Estado: Proyecto Terminado. Superficie: 3.850 m ² . Monto de la obra: \$ 872.341. Financiación: Fondos venta de Santa Catalina. En gestión a futuro	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
281	Obra: Casa De Posgrado CABA Estado: En DGCM. Monto de la Obra \$ 337.863,83. Financiación: Recursos propios. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios

282	Subprograma operativo: Argentina Trabaja – UNLP. Desmalezamiento, cercos perimetrales, veredas y pintura Estado: En proyecto. Financiación. Ministerio de Desarrollo Social. En gestión	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
-----	---	--